

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 23.-i ülésére.

**Tárgy: Erzsébet ligeti pavilon kivitelezési szerződésének módosítása  
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Integrál Építő Zrt. és Szarvas Város Önkormányzat 2021. október 21-én kötött szerződést „Erzsébet-ligeti Pavilon felújítása és kapcsolódó építések tárgyú projekt (2. rész ) Erzsébet-ligeti Pavilon felújítása” tárgyban. Ezzel egy időben az Önkormányzat szerződést kötött a TELE-VILL Trade Kft.-vel generálkivitelezővel a központi épület megépítésére.

A TELE-VILL Trade Kft. a munkaterület átadását követően ideiglenes felvonulási utat épített a helyszín ligeten keresztüli megközelítéséhez, anyagbeszállításhoz, mely több részletében az – Integrál Zrt. által építendő - végleges út nyomvonalába esik.

Az Integrál Zrt. az utépítési munkákat 85 %-os készülségig elkészítette, a befejezéshez azonban részlegesen el kellene bontani a felvonulási út egy részét, hogy az teljesen megépíthető legyen. A jelenlegi információink szerint az ideiglenes út bontása nem fog a 2023. február 25.-i véghatáridőig megtörténni, tekintve, hogy az épület kivitelezője azt folyamatosan használja, és használni fogja legalább április elejéig.

Fentieket figyelembe véve az Az Integrál Építő Zrt. kéri a szerződésünk teljesítési határidejének módosítását a TELE-VILL Trade Kft. véghatáridejével megegyező 2023. április 30.-i időpontra.

A közbeszerzési eljárást lefolytató Imperial Tender Kft. 200.000,-Ft+ÁFA áron vállalta a szerződésmódosítási eljárás lefolytatását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

**Határozati javaslatok:**

**1.**

**Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Erzsébet-ligeti Pavilon felújítása és kapcsolódó építések tárgyú projekt 2. részére az Integrál Építő Zrt.-vel (5540 Szarvas. Árpád u. 10.) kötött vállalkozási szerződés teljesítési határidejét 2023. április 30.-ra módosítja.**

**Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére és a támogató tartalmú tanúsítvány megszerzését követően a szerződés módosítás aláírására.**

**Határidő: 2023. április 30.**

**Felelős: Babák Mihály polgármester**

**Dr. Melis János címzetes főjegyző**

**Jambrik Ramola osztályvezető**

**Tóth Sándor projekt igazgató**

2.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Integrál Építő Zrt.-vel (5540 Szarvas. Árpád u. 10.) az „Erzsébet-ligeti Pavilon felújítása és kapcsolódó építések megnevezésű projekt 2. részére kötött vállalkozási szerződés teljesítési határidejének módosításához szükséges eljárás lefolytatására szerződést köt az Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.-vel (1022 Budapest, Bimbó út 1-5.A III/1.) az általa ajánlott 200.000,-Ft+ÁFA, bruttó 254.000,-Ft vállalási áron.

Fedezetét a fejlesztési tartalék terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a megbízási szerződés aláírására.


Határidő: 2023. március 30.

Felelős: Babák Mihály polgármester  
Dr. Melis János címzetes főjegyző  
Jambrik Ramola osztályvezető  
Tóth Sándor projekt igazgató


Szarvas, 2023. február 15.

Fedezete a fejlesztési tartalék terhére biztosíth



  
Dr. Melis János  
címzetes főjegyző

  
Jambrik Ramola  
osztályvezető

Az előterjesztést készítette: Pénzügy és Gazdasági Osztály Projektcsoport  
Jambrik Ramola osztályvezető   
Tóth Sándor projekt igazgató



2023 FEBR 17.



TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!